







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.2.5.3	Реконструкція кавалерійського колектору від вул. Корольська по голову КНС		120,00	120,00	x	x	x	x	x	x	x	120,00	120,00	###	0,0	60,00	60,0	0			x	x		
Усього за підпунктом 2.2.5			921,44	921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,44	921,44	####	128,92	396,26	396,26	0,00	x	x		0,00	0,00	
2.2.6	Інші заходи, з них:																							
Усього за підпунктом 2.2.6			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.2			921,44	921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,44	921,44	####	128,92	396,26	396,26	0,00	x	x		0	0,00	0,00
Усього за розділом II			921,44	921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,44	921,44	####	128,92	396,26	396,26	0,00	x	x		0	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою			2014,00	2014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2014,00	2014,00	####	352,70	762,37	755,29	143,64				0	0,00	215,16


Примітки:

\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Відповідальний виконавець: начальник ВТВ  
(посада відповідального виконавця)



(підпис)

Борисук В.П.  
(прізвище, ім'я, по батькові)